

מועצה אזורית אלונה

סטטוס מערכת הביוב בתחומי המועצה

יום חמישי 31/1/2019

רקע

- מועצה אזורית אלונה מקדמת הקמת מערכת ביוב בשלושת מושבי המועצה כולל מערכת אזורית לסילוק השפכים לפתרון הקצה אשר אושר ע"י גורמי התכנון. (מט"ש חדרה).
- ביום 21/1/2019 התקיימה וועדת שיפוט מקצועית במנהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות הממשלתית למים וביוב, הוועדה אשררה את התכנית לשלושת היישובים, המאסף הראשי ותחנת השאיבה.
- כאמור, בקצה המאסף הגרביטציוני מצפון מערב למושב אביאל תוקם תחנת שאיבה, ממנה יונח קו סניקה לאורך כביש 654.

רקע (המשר)

- מיקום ת"ש הוזז על פי דרישת משרדי הממשלה השונים , נעשתה מדידה חדשה ותכנון חדש למיקום המרוחק כ- 100 מציר הנחל, התכניות עודכנו ואושרה תב"ע לתחנה .
- קו הסניקה היוצא מתחנת השאיבה מתוכנן להתחבר לקו הביוב המאסף של גבעת עדה, משם הזרמה לתחנת שאיבה המשותפת לגבעת עדה – פרדס חנה , כלל השפכים "סנקו למכון טיפול שפכים " חדרה " .
- כללי\316750.pdf

סטטוס תכנוני

- בשלושת מושבי המועצה הוכן תכנון מפורט לקראת ביצוע.
- המאסף הראשי המתחיל מגבעת נילי ואמור לחצות את המוביל הארצי וקו הגז הוכן ותואם באופן עקרוני עם חברת מקורות ונתגז, ההמשך שלו תואם עם רשות הניקוז כרמל.
- לתחנת השאיבה הוכן תכנון מפורט ושוקדים על הכנת מסמכים למכרז.
- בשלב זה המתכנן משלים הערות שנדרש בוועדת השיפוט המקצועית.

סטטוס תקציבי

- הפרויקט כאמור אושר בוועדת השיפוט המקצועית כאשר האומדן הכללי (כולל כל ההעמסות) הנו ע"ס 58 מלש"ח.

שלביות בפרויקט

- בדרך כלל הרגולטור דורש להתחיל מלב המערכת ובעורק הראשי, על כן צפוי שתחילה נתחיל בהקמת תחנת השאיבה וקו הסניקה ממנה לכיוון הקו האזורי של גבעת עדה, במקביל צפויים להתחיל בהנחת המאסף הראשי מתחנת השאיבה לכיוון אביאל/עמיקם וגבעת נילי.
- לאחר הקמת שלד המערכת מומלץ להתחיל במקביל בהקמת המערכות הפנימיות בשלושת היישובים.
- נושא זה פתוח וייתכנו שינויים/עדכונים בכפוף לאישור והנחיות המנהל לפיתוח תשתיות ביוב

מתווה כספי

- בהתבסס על המודול לסיוע למועצות אזוריות, אשר אפשר בכלל את תחילת קידום הפרויקט המועצה זכאית למענק מדינה.
- על סמך הבדיקות שנעשו המועצה צפויה לקבל מענק בשיעור של כ- 61% מעלות הפרויקט .
- היתרה תגבה מבתי האב בשלושת היישובים כאשר ההערכה היא כי העלות לבית אב שגודלו כ-150 מ"ר תעמוד ע"ס כ-35000 ₪ .

סיכום

- בחודשים הקרובים יבוצעו העדכונים ההנדסיים והתקציביים הנדרשים.
- במקביל יוכנו מסמכי המכרזים , לתחנת השאיבה וקו הסניקה, למאסף הראשי, למערכת הפנימים באביאל, בגבעת נילי ובעמיקם.
- מסמכי המכרז יועברו למנהל לפיתוח תשתיות ביוב לבדיקה ואישור.
- לאחר השלמת העדכונים יוגשו בקשות למנהל לפיתוח תשתיות ביוב להעמדת תקציבים.
- לאחר העמדת התקציבים יקודם הליך יציאה למכרזים בהתאם לסדר העדיפויות שיגובשו עם המילת"ב.